



Natur og miljø

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

Tilsynsrapport

Kommune

**Halsnæs Kommune
Natur og Miljø**

Sags id.

Vandværk

**Halsnæs
Vandforsyning**

Jupiter id

Tilsynsdato

18. juni 2018

Repræsentant vandværket

**Vandchef
David Ipsen**

Tilsynsførende

**Morten
Timmermann**

Skema 1 – Stamdata

Bemærkninger

Ja: Nej:

Skema 2 – Baggrundsdata

Bemærkninger

Ja: Nej:

Skema 3 – Indvinding

Bemærkninger

Ja: Nej:

Skema 4 – Produktion

Bemærkninger

Ja: Nej:

Skema 5 – Distribution

Bemærkninger

Ja: Nej:

Skema 6 – Fotos

Generelle bemærkninger: Værket er kun 4 år gammelt og fremtræder nyt og velfungerende.

Beliggenhed: Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested.

Med venlig hilsen

STAMDATA**Skema 1**

| STAMDATA (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn) | |
|--|------------------------------------|
| Vandforsyningens navn | Halsnæs Vandforsyning |
| Vandforsyningens CVR/P-nr. | 67578317 |
| Anlæggets navn | Halsnæs Vandforsyning |
| Adresse | Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested |
| Kontaktperson | David Ipsen |
| Formand for anlægget/forsyningschef | Ann Yde Friss |
| Telefonnummer til formand / kontaktperson | |
| Jupiter ID | |
| Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato) | Samlet 1,1 mio m ³ |
| Indvinding seneste år | 511.552 m ³ (2017) |
| Antal kunder, opgjort efter antal målere | 5404 |
| Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se §13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn): | Angiv steder og bemærkninger: |

PRODUKTION

VANDVÆRKSBYGNINGEN



| | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-------|-------------|---------|
| Aflåst: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Indhegnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikret mod hærværk / terror: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Luftindtag og ventilation beskyttet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |

Bemærkninger:

Vandværket er etableret i 2012 og fremtræder nyt og veldrevet.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND


| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|---------|
| Udv. Vedligeholdelse af bygning: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ind. Vedligeholdelse af bygning: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumper.....Antal: - Alder: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Rentvandspumper.....Antal: 8 Alder: 6 år | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Interne pumper.....Antal: 2 Alder: 6 år. (skyllepumper) | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Hydrofor.....Antal: - | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Størrelse på Hydrofor: | | | | | |
| Placering / mærkning af prøvetagningshane: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Hjælpemaskiner fx kompressor: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandmåler Råvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandmåler Skyllvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandmåler Afgang: Er måler i overensstemmelse med tilladelse | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| SRO-anlæg: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Affugtningsanlæg: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.: | Ja:x | Nej: | Hvilke: llt, turbiditet, pH. | | |
| Tilbagefølsventiler og styreorganer: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Afløbsforhold: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Sikring mod optrængning af kloakvand: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Sikring mod indtrængning af regnvand: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Synlige rør: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Pænt næsten nyt værk.</p> <p>Mindre kompressor til ventilstyring.</p> <p>Mindre anlæg mod fluer/myg.</p> | | | | | |
| ILTNING / FILTERANLÆG | | | | | |
| Luftindtag og ventilation beskyttet: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Type lltningsanlæg: Bundbeluftning. 2 selvstændige linier. | | | | | |
| ltningsanlæg: | | | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| ltningsaggregater: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Reaktionsbassin: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Åbne filteranlæg: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Trykfilteranlæg: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der etableret rottespærre: | Ja: | Nej:x | | | |
| Anden Vandbehandling: | | | | | |
| Bemærkninger: 2 kompressorer til beluftning, og 1 til filterskylning. Kulfilter op udluftningen. | | | | | |
| RENTVANDSBEHOLDER | | | | | |
| Beton tank under jorden. | | | | | |
| Rentvandsbeholder: | Ja:x | Nej: | | | |
| Beliggenhed over terræn: | Ja: | Nej:x | Beton ved værket | | |
| Volumen (m ³): 2x 500m ³ . Driftes som en beholder på 1.000m ³ . | | | | | |
| Indhegnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætliggende beplantning og/eller træerødder: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|
| Udvendig vedligeholdelse: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: | | |
| Indvendig vedligeholdelse: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: | | |
| Dato for seneste indvendige inspektion: Hvert 5.år. | | | | | |
| Beholderinspektion udført af (person): | | | | | |
| Fri for utætheder (synlige): | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Aflåst låge eller lem | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætssluttende låg: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilations åbning beskyttet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarm for høj vandstand: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarm for lav vandstand: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Overløbsrør beskyttet: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der prøveudtagningshaner | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: | Ja: | Nej:x | Type: | | |
| Bemærkninger: Adgang til rentvandsbeholder er indvendigt på vandværket. | | | | | |
| SKYLLEVAND | | | | | |
| Skyllefrekvens:1-2 skyl pr. uge. | | | | | |
| Skylning med rent vand (x) råvand () | | | | | |
| Bundfældningsbassin: | Ja:x | Nej: | Henstand i timer: ca. 17 timer | | |
| Indhegnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Aflåst låge: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udledning af skyllevand | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Genbrug af skyllevand: | Ja: | Nejx | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: | Kendes ikke | | | | |
| Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam: | Endnu ikke tømt . | | | | |
| Bemærkninger: Udledningen til recipient/vådområde. | | | | | |


| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| DISTRIBUTION | | | | | |
| Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand: | | | Beskeden udveksling med Halsnæs Forsyning | | |
| VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER | | | | | |
| Vandtårn / Højdebeholder: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Mulighed for prøvetagning på vandtårn: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætssluttende tag/låg: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Indhegnet: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Aflåst låge: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarm ved uvedkommende indtrængen: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarm ved høj vandstand: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Skadedyrssikring ved udluftning: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Beskyttet ventilationsåbning: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udv. Vedligeholdelse af bygning: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Dato for seneste indvendige inspektion: | Ja: | Nej: | | | |
| Bemærkninger: Trykstyring. Ingen højdebeholder. | | | | | |
| LEDNINGSNET | | | | | |
| Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): | | | | | |
| RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet): | | | | | |
| Samlet længde: | 148 km | | | | |
| Sektionering: | - | | | | |
| Alder på udpumpningsanlæg: | 6 år. | | | | |
| Materiale: ca. tal | Støbejern 15%, alm.jern 5 %, PEL 20%, PVC 60% | | | | |
| Årligt tab på ledningsnet (m ³): | 10% (2017) | | | | |
| Natforbrug (m ³ /time): | 10-20 m ³ /t | | | | |
| Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl. | - | | | | |
| Er der brandhaner på ledningsnettet: | Ja | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |
| Trykforøgningssektion: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Trykreduktionssektion: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Brønde på ledningsnettet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsbrønde: (ikke tilset) | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |




| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
|  | | | DGU NR.: 186.308 T4 | | |
| BORING: | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ³ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: 6 m til hegn og 15 m til kornmark | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrør afslutning: | Under terræn: | Over terræn: x | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God: X | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:- | Nej:- | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |


³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|-------------|---------|
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:- | Nej:- | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| INDVINDING | | | SKEMA | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BORING: | | | DGU NR.: 186.445 T6 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) | | | | | |
| Ligger i skov. Ingen hegn. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁴ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt børingsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej: | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: | | | | | |
| Plan om reovering. Budget i 2018. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrørslutning: | Under terræn:x | Over terræn: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |


⁴ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|------|-------|------|-------------|---------|
| dimensioner overholdt: | | | | | |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Boring i brønd. Bund ca. 2 m under terræn. | | | | | |
|  | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| INDVINDING | | | SKEMA | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BORING: | | | DGU NR.: 186.444 T7 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Ligger i skov. Uden hegn. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁵ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (<input checked="" type="checkbox"/>) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrørslutning: | Under terræn: | Over terræn: <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |


⁵ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|-------------|---------|
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RAVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |



| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 186.399 U2 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) | | | | | |
| Boring ligger indhegnet i industriområde. Indhegningen brugs også til mindre oplag af rør. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁶ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Mindre end 25 m til skel til virksomheder. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrøraflutning: | Under terræn: | Over terræn: x | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |


⁶ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|-------------|---------|
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Hus uden udluftning. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 186.370 U3 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Boring ligger i industriområde. Helt tæt på bygning (adm.lokaler), og P-plads med aktuel lav benyttelse. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁷ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej:x | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja: | Nej:x | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Risiko for brug af sprøjtemidler på P-plads og i beplantningsbælte langs bygningen. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrør afslutning: | Under terræn: x | Over terræn: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |


⁷ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------|-------------|
| | | | : | : | : |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: |  |  | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Bemærkninger: Bund af brønd ca. 2 m under terræn. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Angivelse af pejlepunkt: | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja: | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God : | Acceptabel : | Dårlig : |
| Bemærkninger: Brønden ikke besigtiget pga. stor afstand mellem trin. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
|  | | | DGU NR.: 186.674 U4 | | |
| BORING: | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Ligger indhegnet mellem marker. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁸ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Ekstensivt drift inden for 25. m. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrøraflutning: | Under terræn: | Over terræn: x | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: x |


⁸ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------|
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Bunddæk ikke tæt rundt om rørene. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
|  | | | DGU NR.: 185.089 L5 | | |
| BORING: | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Boring ligger bynært, men til fredet område. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁹ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Ligger til udyrket område. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrør aflutning: | Under terræn: x | Over terræn: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |


⁹ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------|-------------|---------|
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Helt-støbt brøndkammer (Brøker). | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 185.109 L 6 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Boring ligger i fredet område, men nær boliger. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹⁰ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Hegnet er kraftigt tilgroet og ikke klart defineret.. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrøraflutning: | Under terræn: x | Over terræn: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |


¹⁰ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------|
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Helstøbt brøndkammer (Brøker). | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 185.083 L 4 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Boring i indhegning tæt på boliger og Lynæs Fort. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹¹ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Hegn uden lås. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrørafslutning: | Under terræn: | Over terræn: x | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |


¹¹ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------|
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Bund ikke tæt omkring forerør. Ingen måler. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja: | Nej:xx | God: | Acceptabelx: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 185.040 L 3 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Ligger på tidligere Lynæs Vandværk, nær boligområde og fredet strandeng. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹² | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Haver mindre end 25. fra boring. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrør aflutning: | Under terræn: x | Over terræn: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |


¹² Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------|
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Smal kegleformet brønd. Tydelig rust på jernrør på "afgang" og forerør. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pøjlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pøjlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 185.013 L 1 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale). Ligger inden for indhegningen til tidligere Lynæs Vandværk. Boring helt tæt på tidligere vandbehandlingsbygning. Ligger klemt tæt på skel til boliger. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹³ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: | | | | | |
| Hegn under reparation til nabo. Rodet rundt om boring. Oplag af rør og haveaffald, samt byggematerialer fra hegnsreparation. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrør afslutning: | Under terræn: x | Over terræn: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |


¹³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------|--------------|----------|
| Forerørsforsegling: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |
| Bemærkninger: Brønden ikke besigtiget på grund af manglende nedgang. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Ikke besigtiget. | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja: | Nej:xx | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Frit vand i bunden. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 185.??? L 2 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Boring inden for indhegningen til tidligere Lynæs Vandværk. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹⁴ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Ligger ud til fredet strandeng. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrøraflutning: | Under terræn: x | Over terræn: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |


¹⁴ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------|----------|
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | | | |
| BORING: | | DGU NR.: 186.888 G 1 | | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Ligger i skov. Uden indhegn. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹⁵ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Ligger i skov. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrørslutning: | Under terræn: | Over terræn: x | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |


¹⁵ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------|
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Filter på pejlerør. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| INDVINDING | | | SKEMA | | |
|---|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------|
| BORING: | | | DGU NR.: 186.890 G2 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) | | | | | |
| Boring ligger i skov. Uden indhegning. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹⁶ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Ligger i skov. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsråfslutning: | Under terræn: | Over terræn: x | X | X | X |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |

¹⁶ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------|
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Filter på pejlerør. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| INDVINDING | | | SKEMA 1.X | | |
| BORING: | | | DGU NR.: 186.867 G3 | | |
|  | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Boring ligger i skov. Uden indhegning. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹⁷ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: Ligger i skov. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsrøraflutning: | Under terræn: | Over terræn: x | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |

¹⁷ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|-------------|---------|
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Med filter på pejlerør. | | | | | |
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningsshane: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |

| INDVINDING | | | SKEMA 1.X | | |
|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| BORING: (indsæt gerne billedmateriale) | | | DGU NR.: 186-916 G 4 | | |
| Billede mangler. Boring og hus udført som G1-G3 | | | | | |
| Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) | | | | | |
| Boring ligger i skov. Uden indhegning. | | | | | |
| Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹⁸ | | | | | |
| Indhegning/afgrænsning: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): | Ja: | Nej:x | Størrelse: | | |
| Bemærkninger: | | | | | |
| Ligger i skov. | | | | | |
| BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning () | | | | | |
| Boringsråfslutning: | Under terræn: | Over terræn: x | | | |
| Aflåst dæksel eller lem: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Alarmsikring mod hærværk / terror: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Ventilation af tørbrønden: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel:x | Dårlig: |
| Tæt bund, sider og dæksel: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er brønden tør?: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Forerørsforsegling: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Tætte rørgennemføringer: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig:x |
| Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: | | | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: | Ja: | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Terrænfald fra bygværk: | Ja:x | Nej: | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Renholdt og ryddeligt: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: | | | | | |
| Hul i dæk/ bund af hus. Hul på 15 cm i diameter. | | | | | |
| Filter på pejlerør. | | | | | |

¹⁸ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

| | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------------|---------|
| BORING / BRØND | | | | | |
| Mærkning af boring (DGU nr.): | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Pejlemulighed: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. | | | | | |
| Prøvetagningshane: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Vandtæt aflukning af borerør: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftningsstuds afsluttet over terræn: | Ja:x | Nej: | God:x | Acceptabel: | Dårlig: |
| Udluftning nedadvendt m. insektnet: | Ja: | Nej:x | God: | Acceptabel: | Dårlig: |
| Bemærkninger: Ingen udluftning af hus. | | | | | |
| RÅVANDSLEDNINGER | | | | | |
| Samlet længde: | | | | | |
| Alder på indpumpningsanlæg: | | | | | |
| Materiale: | | | | | |
| Bemærkninger: | | | | | |